



เปิดกรูผลสอบตง. (7) ตรวจโครงการพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า-ประปา จ.กาญจนฯ ล้มเหลว-เบิกจ่ายเท็จ

"...จากการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ราย ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2557 พบว่า เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ราย ได้ลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการทุกวัน ยกเว้นนายยุทธนา ขวัญเมือง ไม่ได้ลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการในวันในวันที่ 26 กันยายน 2557 เพียง 1 วัน เนื่องจากได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน" ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. จากข้อสังเกตข้างต้น เห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยไม่ได้มีการปฏิบัติราชการจริง เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย จำนวนเงิน 92,520 บาท..."

ในสัปดาห์ที่ 7 จะเป็นการนำเสนอผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการนำร่องการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบสูบน้ำ เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

@ โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบสูบน้ำ เพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีได้สร้างแนวคิดให้ปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้ พลังงานทั่วไปมาเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมา เป็นการบริการให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยจัดทำโครงการ นำร่องการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน ซึ่ง โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค มีน้ำสำหรับบริโภคที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน จากการตรวจสอบผลการดำเนินงานของ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ดังนี้

ข้อตรวจพบ โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้

ข้อสังเกต ผลการดำเนินการของโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (2) การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ (3) การขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการนำร่องการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบสูบน้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวเมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยให้

1. ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค ได้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพียงพอในราคาที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้กับประชาชนในหมู่ที่ 2 จำนวน 446 ครัวเรือน 1,256 คน และหมู่ที่ 9 จำนวน 502 ครัวเรือน 1,202 คน

2. ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิ ได้มีไฟฟ้าใช้ใน ชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายให้กับชุมชนในหมู่ที่ 2 จำนวน 541 ครัวเรือน 970 คน และหมู่ที่ 4 จำนวน 397 ครัวเรือน 1,111 คน

สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีจัดทำสัญญาจ้างเหมาโครงการนำร่องการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบสูบน้ำ ตามสัญญา จ้างเลขที่ 327/2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 วงเงิน 6,350,000 บาท โดยว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีที แคมป์ กรุป ให้ดำเนินการในโครงการ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

1. ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังบรรจุน้ำและระบบท่อ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 5,600,000 บาท

2. ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี วงเงิน 750,000 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า โครงการนำร่องการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในระบบสูบน้ำ เมื่อ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้ รายละเอียดดังนี้

1. การก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมถังบรรจุน้ำและระบบท่อ งบประมาณ จำนวน 5,600,000 บาท เป็นการสูบน้ำจากแม่น้ำแควน้อยไปยังสระเก็บน้ำเดิมใกล้หอดึงประปาของ อบต. ลุ่มสุม และสูบน้ำจากสระเข้าหอดึงประปา ระยะทางจากแม่น้ำแควน้อยถึงหอดึงประปามีความยาว 5 กิโลเมตร โดยก่อสร้างจุดพักน้ำจำนวน 13 จุด เพื่อทยอยสูบน้ำไปยังปลายทาง จากการตรวจสอบ สังเกตการณ์งานก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พบว่า สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่สังเกตการณ์รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลลุ่มสุม และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม ได้ข้อมูลว่า ก่อนที่จะมี โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประชาชนหมู่ที่ 2 จำนวน 100 ครัวเรือน และ หมู่ที่ 9 จำนวน 502 ครัวเรือน ใช้น้ำประปาของ อบต.ลุ่มสุม ในการอุปโภคบริโภคราคายูนิตละ 30 บาท แต่ ปัจจุบันประชาชนในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ยังคงซื้อน้ำในการอุปโภคบริโภคจาก อบต.ลุ่มสุม ในราคายูนิตละ 30 บาทเช่นเดิม

2. การก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน งบประมาณ 750,000 บาท จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโบอ่อง หมู่ที่ 2 ตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิ งบประมาณ 375,000 บาท

จากการสัมภาษณ์ ได้ข้อมูลว่าหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2 เดือน หลังจากนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จนถึงวันที่สังเกตการณ์ รวมเป็น ระยะเวลา 2 ปี 4 เดือน และจากการสังเกตการณ์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พบว่า ระบบผลิตไฟฟ้าไม่มีน้ำไหลผ่าน อุปกรณ์ชำรุด จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

2.2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปลื้มคี่ หมู่ที่ 4 ตำบลปลื้มคี่ อำเภอดงพิกุลมิ่ง งบประมาณ 375,000 บาท

เมื่อโครงการก่อสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำก่อสร้างแล้วเสร็จปรากฏว่า แหล่งน้ำที่จะนำมาในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นแหล่งน้ำจากประปาภูเขาที่โรงเรียนฯ นำมาเก็บกักไว้ในถังเก็บกักน้ำ ขนาด 30 ลบ.ม. เพื่อให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนฯ ใช้ในการอุปโภคบริโภคมีไม่เพียงพอสำหรับนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า จึงไม่มีการใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จนถึงวันที่สังเกตการณ์ 23 พฤษภาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน

สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยย้ายระบบการผลิตไปติดตั้งในแพบริเวณลำห้วยมอปะนอย นำน้ำจากลำห้วยผ่านเข้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้า สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) ได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 พบว่า กังหันสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้ จำนวน 2 ตัว มีเศษขยะที่อยู่ในลำห้วยแม่ปะนอยผ่านตะแกรงสำหรับกรองขยะเข้ามาตามท่อ PVC และมาอุดตันที่ตัวกังหัน กังหันจึงไม่สามารถหมุนและผลิตกระแสไฟฟ้าได้และการใช้ประโยชน์ในชุมชนหมู่ที่ 4 มีบ้าน ของนายยาศักดิ์ เพียงหลังเดียวที่ใช้ประโยชน์โดยใช้กับหลอดประหยัดไฟ 1 ดวง และทีวีเครื่องเล็ก 1 เครื่อง กอปรกับปัจจุบันแต่ละครัวเรือนมีพลังงานแสงอาทิตย์แล้วจึงไม่ให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์

ผลกระทบ

1. รัฐสูญเสียงบประมาณในการบริหารประเทศ เป็นจำนวนเงิน 6,350,000 บาท เกิดความไม่คุ้มค่าและเสียโอกาสในการที่จะนำเงินงบประมาณไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เดือดร้อนและมี ความจำเป็น
2. ประชาชนไม่ได้รับการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง และยั่งยืน และสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีไม่สามารถนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการสูบน้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ละปี
3. รัฐต้องจัดหางบประมาณเพื่อมาซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่มีการสูญหายและชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,124,450 บาท

สาเหตุ

1. สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ขาดความพร้อมในการเตรียมพื้นที่ดำเนินการโครงการ โดยไม่มีการจัดทำหนังสือขออนุญาตกรมทางหลวงเพื่อเชื่อมต่อท่อส่งน้ำข้ามถนนลาดยางหมายเลข 3343
2. สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีการสำรวจพื้นที่และศึกษาความเป็นไปได้ของการเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมายและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดำเนินการโครงการ และจากการติดตามการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี พยายามแก้ไขปรับปรุงระบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของสิ่งก่อสร้าง รวมถึงการเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเป็นระบบโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
3. ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มส้ม ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินโครงการและดูแลบำรุงรักษาระบบด้วยการสนับสนุนงบประมาณการจัดเจ้าหน้าที่ดูแล การจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม
4. ขาดการติดตามประเมินผลและขาดการประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้งานของทรัพย์สินและบำรุงรักษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ สดง. มีข้อเสนอแนะให้สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการดังนี้

1. กรณีขาดความพร้อมในการเตรียมพื้นที่ดำเนินการนั้น สำหรับสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เห็นควรให้สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการติดต่อประสานงานกับแขวงทางหลวง โดยขออนุญาตเจาะถนนเชื่อมต่อท่อส่งน้ำจากจุดพักน้ำจุดที่ 8 ไปยังจุดพักน้ำจุดที่ 9 เพื่อให้สามารถส่งน้ำไปยังหอถังประปาได้และมีการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม ในการจัดทำโครงการต่อเนื่อง เช่น สระน้ำเพื่อรองรับน้ำบริเวณปลายท่อ และติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อให้มีคุณภาพต่อการบริโภคของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม
2. สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีควรมีการประเมินผลความสำเร็จของระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่าสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลน ไฟฟ้าได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ หากพบว่าไม่คุ้มค่ากับการบำรุงรักษา ควรคัดเลือกชนิดหรือประเภทเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอื่นที่เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของพื้นที่ในการแก้ไข
3. กรณีขาดการดูแลรักษาระบบ ทำให้อุปกรณ์ชำรุดและสูญหาย ควรพิจารณาจัดหางบประมาณสำหรับซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดและสูญหายไป เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการดำเนินการของภาครัฐ แนะนำให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ/ดูแลทรัพย์สินในพื้นที่ของตนเอง
4. จัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ และควรแต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เพื่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและดูแลทรัพย์สินในพื้นที่ของตน

ข้อสังเกต ผลการดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

1. การจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อบีคจ่ายเงิน

สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อดูตามงานโครงการฯ ของนายยุทธนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี นายสกลสิทธิ์ ลิ้มทโรภาส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และนายกิตติพิพงษ์ สาธุวงศ์ นักวิชาการพลังงาน ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 92,520 บาท ดังนี้

1. เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท
2. เบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 3 คน จำนวน 16 วันๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 11,520 บาท
3. เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 3 คน จำนวน 15 คืนๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

จากการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ราย ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2557 พบว่า เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ราย ได้ลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการทุกวัน ยกเว้นนายยุทธนา ขวัญเมือง ไม่ได้ลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการในวันในวันที่ 26 กันยายน 2557 เพียง 1 วัน เนื่องจากได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมสัมมนา “ทิศทางการปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน” ณ รร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม

จากข้อสังเกตข้างต้น เห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยไม่ได้มีการปฏิบัติราชการจริง เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย จำนวนเงิน 92,520 บาท กรณีดังกล่าวกลุ่มตรวจสอบสืบสวนได้รับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจรับงานโดยการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 327/2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สำนักงานพลังงาน จังหวัดกาญจนบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีที แคมป์ กรู๊ป เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ชุมชน จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย

1. สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังบรรจุน้ำและระบบท่อ จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลปลีลือก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

จากการตรวจเอกสาร พบว่า ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดย แสดงความเห็นว่าคุณต้องตามรูปแบบและรายการประกอบของสัญญาจ้างทุกประการ

จากการตรวจสอบสังเกตการณ์พื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พบว่า การก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน สัญญา ดังนี้

1. ไม่มีการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำ (PE) ระหว่างจุดพักน้ำจุดที่ 8 กับจุดพักน้ำจุดที่ 9 ลอดถนนทางหลวงหมายเลข 3343 สายเก่าลงเขา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวง
2. จุดสิ้นสุดโครงการซึ่งท่อส่งน้ำต้องส่งน้ำเข้าหอดึงสูงซึ่งเป็นถังจ่ายน้ำประปาของหมู่บ้าน ไม่มีการต่อเชื่อมต่อท่อส่งน้ำเข้าสู่หอดึงสูงแต่อย่างใด
3. มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ โดยในจุดเริ่มต้นโครงการ มีการย้ายถังพักน้ำไปติดตั้งที่จุดพักน้ำจุดที่ 1

การที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จและไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ แต่ผู้ควบคุมงานมีการจัดทำรายงานการควบคุมงานว่างานแล้วเสร็จตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานจ้างโดยระบุว่างานถูกต้องตามรูปแบบและรายการประกอบของสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทั้งเสนอเรื่องการเบิกจ่ายเงินตามสัญญา เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งกลุ่มตรวจสอบสืบสวนได้รับไว้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

3. การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

ตามระเบียบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยข้อกำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนโครงการ การสาธิตส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ.2546 หมวดที่ 2 ข้อ 19 โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองที่ดิน ต้องยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน

จากการสัมภาษณ์เจ้าของที่ดิน พบว่า ในการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการตกลงขอใช้พื้นที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดย ไม่ได้มีการทำหนังสือยินยอมให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน มีเพียงข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยวาจา และไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 3 ปี จากการตรวจสอบสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 พบว่า พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อย โดยสภาพพื้นที่ที่ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ชำรุด ไม่ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี และเจ้าของที่ดิน ให้ข้อมูลว่า ถ้าไม่ดูแล

บริเวณที่ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้อยู่ในสภาพดี ต่อไปอาจขอพื้นที่คืน ปัจจุบันจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า นายอนันต์ ยังไม่แจ้งขอคืนที่ดินแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ควรดำเนินการติดต่อขอใช้พื้นที่อย่างถาวร โดยจัดทำเป็นหนังสือยินยอมให้มีกรรมสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการขอพื้นที่คืน และในโอกาสต่อไป หากมีการดำเนินการในลักษณะของการขอใช้พื้นที่ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยข้อกำหนด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนโครงการ การสาธิต ส่งเสริมเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ พ.ศ. 2546 อย่างเคร่งครัด