

รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
“แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่”
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
และ หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ “แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่” วงเงินงบประมาณ ๒๑๕.๒๗ ล้านบาท โดยประเมินผลสำเร็จจำนวน ๑๐ โครงการ จากโครงการตามแผนจำนวน ๒๔ โครงการ ผลการตรวจสอบพบประเด็นข้อตรวจพบ ดังนี้

ข้อตรวจพบ ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ “แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่”

ผลการตรวจสอบแบ่งผลสำเร็จของโครงการเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

๑. โครงการที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
๒. โครงการที่ประสบผลสำเร็จบางส่วน และมีปัญหาอุปสรรคน้อย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐
๓. โครงการที่ประสบผลสำเร็จบางส่วน และมีปัญหาอุปสรรคมาก จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐
๔. โครงการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐

ผลการตรวจสอบผลผลิตและผลลัพธ์ รายโครงการ มีดังนี้

๑. โครงการที่ประสบผลสำเร็จบางส่วน และมีปัญหาอุปสรรคน้อย จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

๑.๑ โครงการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Creative OTOP) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนบางส่วนไม่สามารถนำความรู้/คำแนะนำที่ได้รับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้

๒. โครงการที่บรรลุผลสำเร็จบางส่วน และมีปัญหาอุปสรรคมาก จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

๒.๑ โครงการพัฒนาและบริหารแหล่งน้ำแบบบูรณาการ กิจกรรมก่อสร้างและฟื้นฟูจำนวน ๔ แห่ง จาก ๗ แห่งที่สุ่มตรวจสอบ มีปัญหาอุปสรรคได้แก่ การก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้า ขาดการบริหารจัดการ โครงการขาดความพร้อมไม่มีครุภัณฑ์ประกอบ สิ่งก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์/ใช้ประโยชน์น้อย

๒.๒ โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อการส่งเสริมท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร จากการสุ่มตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างถนนและสะพานในพื้นที่ ๑๐ แห่ง จาก ๑๔ แห่ง พบว่าถนนจำนวน ๖ แห่ง มีปัญหาอุปสรรค โดยถนนจำนวน ๒ แห่งชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนจำนวน ๓ แห่งได้รับงบประมาณก่อสร้างไม่ครบตามความยาวทั้งหมด ถนนบางส่วนยังเป็นลูกรัง ประชาชนยังสัญจรไม่สะดวก ถนนจำนวน ๑ แห่งมีครีวเรือนได้รับประโยชน์น้อย ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๓ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว การกำหนดผลลัพธ์และผลสำเร็จของโครงการเป็นตัวชี้วัดในระดับผลผลิต และจัดซื้อครุภัณฑ์กลางแจ้งและปัจจัยการผลิตล่าช้า ครุภัณฑ์บางรายการ

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัวบางแห่งไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้ใช้ประโยชน์

๒.๔ โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น การกำหนดผลลัพธ์และผลสำเร็จของโครงการเป็นตัวชี้วัดในระดับผลผลิต และจัดอบรมภูมิปัญญาด้านอาหารและโภชนาการไม่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อาจจะสูญหายหรือโดดเด่น กำหนดระยะเวลาด้านกิจกรรมไม่เหมาะสม

๒.๕ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและศูนย์ความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา การดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ตามโครงการมีความล่าช้า บางรายการไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือ ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)

๓. โครงการที่ไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

๓.๑ โครงการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง ประจำปี ๒๕๕๕

๑) กิจกรรมติดตั้งถังดักไขมันสำเร็จรูปสำหรับครัวเรือน มีถังดักไขมันที่ไม่ได้ส่งมอบ และไม่ได้ติดตั้งให้ครัวเรือน จำนวน ๒๒ ชุด และไม่มีกรอบรมให้ความรู้ระบบการทำงานและการดูแลรักษาถังดักไขมันให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จากการตรวจสอบถังดักไขมันจำนวน ๑๕๐ ชุด พบว่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวน ๔๓ ชุด และส่วนใหญ่ไม่ได้ทำความสะอาดตามระยะเวลาที่กำหนด

๒) กิจกรรมฟื้นฟูสภาพลำน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ต้นไม้ที่นำมาปลูกบริเวณลำน้ำ ๕ แห่ง ตาย/เสียหาย เป็นส่วนใหญ่ จำนวน ๔ แห่ง และจำนวน ๑ แห่ง ต้นไม้ตายทั้งหมด ส่งผลให้ลำน้ำและบริเวณ ๒ ฝั่งลำน้ำไม่ได้รับการฟื้นฟู และปรับปรุงภูมิทัศน์

๓) กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำเป็นแก้มลิง/ก่อสร้างสะพานคอนกรีต/ปรับปรุงตัวฝาย การดำเนินการโครงการล่าช้าไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยเฉพาะกิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมฝายเปาล่าช้ากว่าระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐ เดือน และ การก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองพญาใจ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ต.หนองควาย ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา จำนวน ๔๐๐ ครัวเรือน ยังไม่ได้รับประโยชน์ เนื่องจาก รางระบายน้ำที่ก่อสร้างมีระยะทางเพียง ๓๓๕ เมตร ขาดอีกประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร จึงจะถึงบ่อเก็บน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

๓.๒ โครงการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

๑) กิจกรรมที่ ๑ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายของการเกิดการเผาซ้ำซาก โดยการจัดพิมพ์แผนที่ พบว่า มีแผนที่บางส่วนไม่ได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แต่จัดเก็บไว้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หรือองค์การบริหารส่วนตำบล และจากการตรวจสอบ อปท. จำนวน ๑๐ แห่ง พบว่า ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแผนที่

๒) กิจกรรมที่ ๓ การนำรูปแบบทางเลือกมาปฏิบัติในพื้นที่นาร่องฯ ไม่ได้เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างเหมาราษฎรในพื้นที่ แต่มีการเบิกจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมลักษณะอื่น เช่น ทำแนวกันไฟ

๓) กิจกรรมที่ ๔ เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์น้อย ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ รวม ๑๗ เครื่อง รวมทั้งเครื่องลับมีด ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวน ๑๗ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของจำนวนที่สุ่มตรวจสอบ

๓.๓ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรองรับปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ การเบิกจ่ายเงิน ๘ รายการ จำนวนเงิน ๘,๗๗๐,๔๖๐ บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากการไม่ขอความเห็นชอบ

จาก ก.บ.จ. จัดทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ล่าช้าและซ้ำซ้อนเป็นเงินจำนวนมาก เบิกจ่ายเงินไม่รัดกุม และแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอชำรุดเสียหายไม่สวยงามไม่สามารถใช้งานได้อีกทั้งโครงการกำหนดผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการไม่ชัดเจน รวมทั้งจัดทำกิจกรรมไม่ส่งผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ

๓.๔ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่เชื่อมโยงสู่สากล การเบิกจ่ายเงิน ๑๑ รายการ จำนวนเงิน ๘,๐๑๕,๙๑๐ บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้จากการไม่ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. เบิกจ่ายเงินไม่รัดกุม กิจกรรมส่วนใหญ่จัดทำต่ำกว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ ไม่มีการติดตามประเมินผลการจัดทำโครงการ และระยะเวลาในการจัดทำกิจกรรมไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ อีกทั้งกำหนดผลลัพธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการไม่ชัดเจน รวมทั้งจัดทำกิจกรรมไม่ส่งผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ

ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ ดำเนินการดังนี้

๑. โครงการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Creative OTOP) ให้ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ

๑. การดำเนินกิจกรรมควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ และ ความยั่งยืนของโครงการ

๒. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายควรกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกหรือแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่มีศักยภาพและลักษณะของสินค้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้การฝึกอบรมที่ตรงตามความต้องการ หรือสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน

๒. โครงการพัฒนาและบริหารแหล่งน้ำแบบบูรณาการ ให้ดำเนินการดังนี้

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

๑.๑ สังกัดให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จัดทำ ตรวจสอบกลั่นกรองโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและการจัดทำปฏิบัตินโยบายประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ข้อ ๔.๓.๗(๑),(๗) อย่างเคร่งครัด โดย

๑.๑.๑ โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ด้านกายภาพ ได้แก่ ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน การบริหารจัดการ และด้านระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งความคุ้มค่าตามผลลัพธ์หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๑.๒ โครงการในลักษณะกิจกรรมย่อยควรมีการบูรณาการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโครงการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและพื้นที่ดำเนินการต้องได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อมิให้เกิดเช่นเดียวกับกรณีดังกล่าวข้างต้น

๑.๒ ประสานกับ อปท.ที่รับผิดชอบตามโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานกิจกรรมที่มีปัญหาการบริหารจัดการจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑.๒.๑ ก่อสร้างศาลารับรอง อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย

๑.๒.๒ ก่อสร้างคลองรางรินส่งน้ำ ต.แม่นาวาง อ.แม่เมาะ

๑.๓ ประสานกับ อปท.ที่รับโอนพัสดุตามกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าพุร้อนโป่งบัวบาน ต.แม่ปิง อ.พร้าว และกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน้าพุร้อนหนองบวกครก ต.สันทราย อ.พร้าว ให้มีการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ กรณีนำทรัพย์สินไปจัดหาประโยชน์ เช่น อาคารร้านค้าจำนวน ๓ คูหาให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเคร่งครัด

๑.๔ ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมอื่นๆที่ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ (จังหวัดเชียงใหม่) ไม่ได้ตรวจสอบ หากพบว่าไม่มีการใช้ประโยชน์หรือมีปัญหาการบริหารจัดการขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นหรือดำเนินการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ

๑.๕ ควบคุม ดูแลบำรุงรักษาพัสดุตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และการโอนพัสดุที่จัดหาโดยงบพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑.๕.๑ สำรองและดำเนินการโอนพัสดุตามโครงการให้เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑.๕.๒ สั่งกำชับให้หน่วยงานผู้รับโอนพัสดุตามโครงการปี ๒๕๕๕ ควบคุมดูแลบำรุงรักษาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบและมีการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ กรณีนำทรัพย์สินไปจัดหาประโยชน์ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๖ ประสานงานกับ อปท.ที่ได้รับโอนพัสดุตามโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานที่มีปัญหาการบริหารจัดการจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑.๖.๑ ศาลารับรอง ๑ หลัง และปรับแต่งภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย ให้ อปท.พิจารณาสนับสนุนตามความจำเป็น เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีสาธารถูปโภค

๑.๖.๒ คลองรางรินส่งน้ำฝายน้ำห้วยม่วงลูกที่ ๔ ต.แม่นาวาง อ.แม่เมาะ ซึ่งไม่ครอบคลุมพื้นที่อีกจำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร เพื่อให้การก่อสร้างคลองรางรินส่งน้ำเป็นไปอย่างครบถ้วน เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการทำการเกษตร เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. นายอำเภอแม่เมาะ

สั่งกำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยเคร่งครัด และกรณีคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างคลองรางรินส่งน้ำ ฝายน้ำห้วยม่วงลูกที่ ๔ ขาดไปจำนวน ๑.๗๐ เมตร ตามข้อ ๒.๑ ขอให้พิจารณาโทษแก่คณะกรรมการดังกล่าวตามควรแก่กรณี

๓. โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อการส่งเสริมท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการดังนี้

๑. ประสานงานกับอปท.ในเขตพื้นที่ให้จัดสรรงบประมาณ กรณีถนนบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง ให้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ครบถ้วนทั้งเส้นทาง

๒. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน/สะพาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๔ แห่ง ที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ (จังหวัดเชียงใหม่) ไม่ได้ตรวจสอบ หากพบว่า

๒.๑ ถนนตามโครงการมีบางส่วนที่ยังเป็นลูกรัง ให้พิจารณาประสานงานกับ อปท.ตามข้อ ๑

๒.๒ ถนน/สะพานมีการชำรุดเสียหายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ให้โอนถนน/สะพานให้หน่วยงานแล้ว

๒.๓ กรณีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ.สันทราย ชำรุด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม ขอให้ นายอำเภอสันทราย ติดตามผลการดำเนินการ หากพบว่าผู้รับจ้างไม่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้ดำเนินการเป็นผู้ทำงานและรับผิดชอบและหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งให้เป็นไปตามระเบียบฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งกรณีถนนลาดยาง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๙๒ ถึงถนนเลี้ยวเมืองฝาง – หมู่ ๑๘ ต.เวียง อ.ฝาง สังกัด อบต.เวียง คบคุมกำกับดูแลให้มีรถยนต์บรรทุกน้ำหนักเกิน ๑๐ ตัน ผ่านเข้า-ออกเส้นทาง และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดเช่นเดียวกับกรณีดังกล่าวข้างต้น

๓. สั่งกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลโครงการดังนี้

๓.๑ ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการพิจารณาถ่วงถ่วงตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) อย่างเคร่งครัด โดยกรณีโครงการที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมย่อยควรมีการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเป็นโครงการ หรือให้เกิดการแก้ไข ปัญหาเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ใช่นโยบายบริการสาธารณะหรือบริการประชาชนซึ่งเป็นภารกิจหลักของอปท.

๓.๒ การจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนควรให้ความสำคัญในความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

๓.๓ สั่งกำชับให้มีการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานโครงการบรรลุผลสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างทันกาล

๔. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการดังนี้

๑. หากมีการดำเนินโครงการลักษณะเดียวกันในปีงบประมาณต่อไป ให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ การจัดทำโครงการให้ศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้และความยั่งยืนของโครงการเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทำผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดโครงการให้ชัดเจน สามารถวัดผลสำเร็จได้ และมีการติดตามประเมินในพื้นที่ดำเนินงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๒ การจัดทำรายละเอียดโครงการ หากมีกิจกรรมใดที่มีการใช้งบประมาณที่เป็นงบลงทุนเพื่อจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ และมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบพัสดุให้แก่หน่วยงานใดๆ ตั้งแต่ต้น ให้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ในขั้นการขอตั้งงบประมาณ จะส่งผลให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถจัดหาแล้วโอนพัสดุให้แก่หน่วยงานนั้นได้ตามกฎหมายกำหนด

๑.๓ ดำเนินการสำรวจความต้องการ ความพร้อมของศูนย์สายใยรักแต่ละแห่ง และกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ และภาระหน้าที่ของศูนย์สายใยรัก

๑.๔ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันทีหลังจากทราบยอดเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ และให้มีการจัดทำและรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖

๒. ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ฝากกลางแจ้งและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มอบให้ศูนย์สายใยรัก หากพบว่าไม่มีการใช้ประโยชน์ ขอให้พิจารณาขอให้แก่ศูนย์สายใยรักที่มีความจำเป็นหรือประสงค์จะใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

๓. ดำเนินการโอนพัสดุครุภัณฑ์ให้หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องการขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

๔. หากดำเนินการโอนพัสดุตามข้อ ๓ ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำหลักฐานการส่งมอบพัสดุให้แก่ศูนย์สายใยรัก ทั้ง ๖ แห่ง ให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามสัญญาและใบสั่งซื้อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๒ สั่งกำชับให้ศูนย์สายใยรักทั้ง ๖ แห่ง ที่ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการบำรุงรักษาและการจำหน่ายพัสดุ เช่น การให้ยืมพัสดุต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

๕. ดำเนินการติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการ ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งสรุปผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป

ให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการดังนี้

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง และให้มีการจัดทำและรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ โดยเคร่งครัด

๕. โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการดังนี้

๑. สั่งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง มีการศึกษาความเป็นไปได้ และความยั่งยืนของโครงการ โดยการฝึกอบรมต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร ระยะเวลา กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย กิจกรรมต่อเนื่องภายหลังการฝึกอบรม ควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมต้องเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นและใกล้จะสูญหาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ และให้สามารถสืบทอดภูมิปัญญาที่ได้รับการฝึกอบรมต่อไปได้

๑.๒ กำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับหลักสูตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้การถ่ายทอดของภูมิปัญญา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ได้และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๑.๓ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมได้มีการรวมกลุ่มกัน และมีพื้นที่ในการแสดงออก รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างพื้นที่ เพื่อให้มีการฝึกฝนทักษะความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

๒. มีการติดตาม ประเมินผลสำเร็จของโครงการ เหมือนกันทุกกิจกรรม รวมทั้งรายงานผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน ควบคุม ตรวจสอบ โครงการต่อไป

๖. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตและศูนย์ความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการดังนี้

๑. สั่งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยการจัดทำโครงการที่มีกิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ควรให้ความสำคัญในการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาดำเนินการตามกิจกรรมต้องแล้วเสร็จในงบประมาณและสอดคล้องกับระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ของ กศน. เพื่อให้วัสดุ/ครุภัณฑ์มีการนำไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งการกำหนดผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจนสามารถนำมาใช้ในการประเมินผลความสำเร็จของโครงการ

๒. ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ ๔ และ ๖ และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีการดำเนินการกับวัสดุ/ครุภัณฑ์ตามโครงการ ดังนี้

๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ ๔ และ ๖ ตรวจสอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่โรงเรียนไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า จำนวน ๙ รายการ และตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มอบให้โรงเรียนแห่งอื่นจำนวน ๔ แห่ง ที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ (จังหวัดเชียงใหม่) ไม่ได้ตรวจสอบ หากพบว่าโรงเรียนไม่มีความประสงค์จะใช้งาน ขอให้พิจารณาจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มีความประสงค์ที่จะใช้งาน หรือ กรณีมีความประสงค์ที่จะใช้งานแต่มีปัญหาในการใช้งาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ ๔ และ ๖ ดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่แหล่งเรียนรู้ของ กศน. ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวน ๔ รายการ และ ครุภัณฑ์ที่มอบให้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ของ กศน. ที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๘ (จังหวัดเชียงใหม่) ไม่ได้ตรวจสอบอีกจำนวน ๑๕ แห่ง หากพบว่าแหล่งเรียนรู้ของ กศน. ไม่มีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอให้พิจารณาจัดสรรให้กับแหล่งเรียนรู้ของ กศน. แห่งอื่นๆ ที่มีความประสงค์ต่อไป

๒.๓ ให้โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ของ กศน. สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบตามโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีมีปัญหาในการใช้งานของครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วต่อไป

๒.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ ๔ และ ๖ และ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ควรจัดสรรงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด กรณีได้รับโอนครุภัณฑ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก กบจ. แล้ว เพื่อให้การใช้ประโยชน์พัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เร่งดำเนินการโอนพัสดุตามโครงการให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๒ ๔ และ ๖ และ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/๒๔๒๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยขอความเห็นชอบจาก กบจ. ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๗. โครงการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง ประจำปี ๒๕๕๕

กิจกรรมติดตั้งถักดักไขมันสำเร็จรูปสำหรับครัวเรือน และ กิจกรรมฟื้นฟูสภาพลำน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำโครงการโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และความยั่งยืนของโครงการ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน ได้แก่ การวางแผน การสำรวจพื้นที่ ความต้องการของครัวเรือน และการดูแลบำรุงรักษา

๒. สั่งกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยติดตามการใช้ประโยชน์ครัวเรือนผู้ได้รับมอบถักดักไขมัน เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลทำความสะอาดตามระยะเวลาที่เหมาะสม และการเติมจุลินทรีย์ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ถักดักไขมันสอดคล้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ

๓. สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ โดยเคร่งครัด

๔. เร่งดำเนินการโอนพัสดุให้กับหน่วยงานผู้รับโอน เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/๒๔๒๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำเพื่อทำเป็นแก้มลิง/ก่อสร้างสะพานคอนกรีต/ปรับปรุงตัวลาย
ให้ นายอำเภอหางดง ดำเนินการดังนี้

๑. การจัดทำโครงการให้ปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางฯ

๑.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.๒ คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองพญาใจ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ควรกำหนดระยะก่อสร้างให้ครบถ้วน ๑,๘๕๐ เมตร ให้ถึงบ่อเก็บน้ำ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

๒. ประสานให้อปท.จัดสรรงบประมาณและดำเนินการจัดทำกิจกรรมก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองพญาใจ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ที่มีระยะทางไม่ครบถ้วนถึงบ่อเก็บน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา จำนวน ๔๐๐ ครัวเรือน ได้รับประโยชน์สูงสุด

๓. เร่งดำเนินการโอนพัสดุให้กับหน่วยงานผู้รับโอน เป็นไปตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/๒๔๒๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๘. โครงการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า

ให้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในการควบคุม กำกับดูแลและสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโครงการดังนี้

๑. การจัดทำโครงการควรพิจารณาความเป็นไปได้และความยั่งยืนของโครงการโดย

๑.๑ กิจกรรมดำเนินการต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดสัดส่วนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อไม่ให้เป็นงบประมาณส่วนใหญ่เข้ามาใช้ดำเนินกิจกรรมที่อาจทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ ดังเช่น การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๘ ที่มีงบประมาณรวมในการดำเนินการสูง แต่ไม่ได้เป็นการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้สาเหตุหลักของปัญหา

๑.๒ กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมอย่างชัดเจนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม

๑.๓ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการในการป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันกาล

๒. กรณีการจัดทำโครงการมีกิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์มอบให้หน่วยงาน หรือ กลุ่มเป้าหมาย ให้มีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ/ครุภัณฑ์ การใช้ประโยชน์และ วัตถุประสงค์ของโครงการก่อนดำเนินการจัดซื้อ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับมอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ตรง ความต้องการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการ

๙. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรองรับปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ และ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่เชื่อมโยงสู่สากล

ให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการดังนี้

๑. สั่งกำชับให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้นให้ความสำคัญและใช้ความระมัดระวังรอบคอบ ในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

๒. สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ดังนี้

๒.๑ การจัดทำโครงการ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ ผลลัพธ์ ให้ชัดเจน ถูกต้องและสามารถประเมินผลได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ

๒.๒ การกำหนดกิจกรรมต้องส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้งระยะเวลาการดำเนินการตามกิจกรรมต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวัตถุประสงค์โครงการ

๒.๓ การบริหารงบประมาณของจังหวัด ได้แก่ การโอนเปลี่ยนแปลงที่มีผลหรือไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและงบประมาณ และการโอนเงินเหลือจ่าย ให้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทราบภายในสิบห้า

วันนับแต่วันสิ้นไตรมาศ หรือขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ ให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๔ การเบิกจ่ายเงิน การโอนพัสดุที่จัดหาโดยงบประมาณจังหวัดปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๒.๕ สั่งกำชับให้ผู้รับโอนพัสดุจากจังหวัดปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน เพื่อ การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ รวมทั้งกรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับโอนพัสดุและนำ ทรัพย์สินไปจัดหาประโยชน์ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหา ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. กรณีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่เชื่อมโยงสู่สากล ให้นำแผน หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และระบบสารสนเทศเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว (<http://www.cmtourism.com/th/home/>) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

๔. เร่งรัดให้มีการดำเนินการโอนพัสดุของโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรองรับปี มหัศจรรย์ไทยแลนด์ ๒๕๕๕ ตามหนังสือสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/๒๔๒๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และ คณะกรรมการนโยบายการ บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ขอให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ กรณีโครงการที่ไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งส่งผลให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ กำหนดมาตรการลงโทษตามควรแก่กรณี แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อมิให้เกิดเช่นเดียวกับ กรณีดังกล่าวข้างต้น

๑.๒ สั่งกำชับให้สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการแจ้งผลจากคณะกรรมการนโยบาย การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามหนังสือสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/๒๑๙๐๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุเคราะห์จัดวันระเบียบเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และปฏิบัติให้เป็นไปตามการแจ้งผลโดยเคร่งครัด กรณีเบิกจ่ายเงินจำนวน ๔ โครงการโดย ไม่ได้ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. และไม่ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด และ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๓ สั่งกำชับให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ดังนี้

๑.๓.๑ การจัดทำโครงการให้เป็นไปตาม แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณา ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กำหนดไว้ในแต่ละปี และมีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ ผลลัพธ์ ให้ชัดเจน ถูกต้องและสามารถประเมินผลได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ

๑.๓.๒ การกำหนดกิจกรรมต้องส่งผลโดยตรง ต่อ ผลผลิต ผลลัพธ์และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์โครงการรวมทั้งระยะเวลาการดำเนินการตามกิจกรรมต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาการ ดำเนินงานโครงการและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวัตถุประสงค์โครงการ

๑.๓.๓ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบ และกลั่นกรองโครงการโดยใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และปฏิบัติเป็นไปตามแนวทาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนฯ โดยเคร่งครัด เช่น ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโครงการ ลักษณะโครงการที่ไม่ควรเสนอขอเป็นค่าของงบประมาณของจังหวัด

๑.๓.๔ การบริหารงบประมาณของจังหวัด ได้แก่ การโอนเปลี่ยนแปลงที่มีผลหรือไม่ มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและงบประมาณ และการโอนเงินเหลือจ่าย ให้ ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และรายงานให้ คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทราบภายในสัปดาห์ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส หรือขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ ให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๓.๕ การเบิกจ่ายเงิน การโอนพัสดุที่จัดหาโดยงบประมาณจังหวัดปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๑๔๗๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๑.๓.๖ สั่งกำชับให้ผู้รับโอนพัสดุจากจังหวัดปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ของ หน่วยงาน เพื่อการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ รวมทั้งกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับโอน พัสดุและนำทรัพย์สินไปจัดหาประโยชน์ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๓.๗ สั่งกำชับให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมีการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบว่าโครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีปัญหาอุปสรรค เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ได้ทันเวลา รวมทั้งมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลที่มีความเป็นอิสระ และ เป็นกลาง เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ สูงสุด

๑.๔ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

๑.๔.๑ โครงการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า กิจกรรมที่ ๓ การนำรูปแบบทางเลือกมาปฏิบัติในพื้นที่นำร่อง ๑๐ อำเภอ (จากการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๔) และพื้นที่ขยายผล ๑๕ อำเภอและศูนย์เฝ้าระวังไฟฟ้าในพื้นที่ ๒๕ อำเภอ กรณีที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ลักษณะของการจ้างเหมาราชการตามรายละเอียดโครงการ โดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. จำนวน ๒๐ ตำบล ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ตรวจสอบว่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่าใด หาผู้รับผิดชอบใช้ทางละเมิดและพิจารณาโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

๑.๔.๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวรองรับปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ ๒๕๕๕ กรณีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหลักฐานการลงลายมือชื่อไม่ใช่เป็นการประชุมเกี่ยวกับโครงการและจำนวนผู้เข้าประชุมไม่ตรงตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ ตามข้อ ๑.๓.๔ หากพบว่าทำให้ทางราชการเสียหายขอให้หาผู้รับผิดชอบใช้ทางละเมิดและพิจารณาโทษแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี

๒. นายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) สั่งกำชับให้จังหวัดดำเนินการบริหารงบประมาณจังหวัดเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดที่มีหรือไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความเห็นชอบต่อ ก.บ.จ. คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการด้านแผนและด้านงบประมาณ และขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเคร่งครัด